

一月二十八日 社殿建設常任委員会
奉納金の申し込み状況の説明。
二月十五日 社殿建設に関する説明会を「ゆるびの舎」で行う。
二月二十五日 社殿建設委員会
奉納金入金状況の説明。第二期募金計画の承認。工事は予定通り行う事とし、着工は三月十五日とする。
四月七日 社殿建設常任委員会
本殿裏石垣を検分した結果、新たに積み直す追加工事とする。
四月十五日 社殿建設委員会
集金方法の事務打ち合わせ。建設工事の様子を氏子に知らせるために不定期で社報号外を発行する事とする。
四月二十九日 社殿建設委員会
(有)井上社寺工業及び建設用材の視察。(有)井上社寺工業と社殿建設工事の契約を締結。
九月二日 社殿建設常任委員会
購入材木の説明及び視察。
九月七日 社殿建設委員会
第一回奉納金の入金状況の説明。工事状況の説明。
【平成二十年】
四月五日 社殿建設常任委員会
第三回奉納金集金の打ち合わせ。工事状況の説明。
四月十三日 社殿建設委員会

工事状況の説明。第二回奉納金の入金状況の説明及び中間決算。
七月四日 社殿建設常任委員会
立柱祭、上棟祭日時選定を行い、立柱祭を八月十七日、上棟祭を九月五日に決定する。
七月二十一日 社殿建設委員会
委員十八名で(有)井上社寺工業にて、建設用材加工状況の最終視察。
八月十七日 社殿建設委員会
上棟祭の打ち合わせ。拝殿両脇の石灯笼移設工事を追加工事として承認する。
九月二十八日 社殿建設委員会
第三回奉納金の入金状況説明、第四回奉納金集金の打ち合わせ。工事状況の報告。中間決算の説明。
【平成二十一年】
一月二十五日 社殿建設常任委員会
氏子を対象とする社殿建設現場見学会を三月二十二日に開催する事に決定。案内チラシの配布。
四月四日 社殿建設常任委員会
第四回奉納金の入金状況の報告。工事状況の報告。
四月十二日 社殿建設委員会
第四回奉納金の入金状況の報告。工事状況及び中間決算の報告。
六月二十一日 社殿建設委員会
総代改選につき、新総代三名を社殿建設委員に委嘱する。

第五回奉納金入金状況の説明。中間決算の報告。社殿西側階段及び側溝設置を追加工事として承認。
七月十九日 社殿建設委員会
社殿竣工奉祝祭及び奉祝式典を十月十七日の秋季大祭に併せて執行する事に決定。
式次第、総代の係り、奉納行事等の打ち合わせ。
八月三十日 社殿建設常任委員会
社殿竣工奉祝祭及び奉祝式典の打ち合わせ。奉納行事奉納者の決定及び奉納時間の決定。
九月二十七日 社殿建設委員会
中間決算の報告。社殿竣工奉祝祭及び奉祝式典の細部打ち合わせ。
最終打ち合わせは奉祝祭前日の十月十六日に神職の習礼と共に執行する事に決定。
十月二十六日 社殿建設常任委員会
(有)井上社寺工業から社殿引き渡し。鶴崎神社、八幡神社渡り廊下設置の説明。今後の社殿保守管理の説明。
十一月二十三日 社殿建設委員会
中間決算の報告。記念品の決定。寄附芳名版の氏名確認、礼状、記念品配布の打ち合わせ。寄附芳名版の設置は平成二十二年四月とする。

建設工事行程及び概要

【平成十九年】

三月十五日
造成工事安全祈願祭並びに樹木伐採清祓祭。
三月十五日～二十日
樹木伐採並びに運搬。進入路造成。①
三月十九日～四月十二日
御霊神社裏擁壁基礎並びに石積み。②
三月二十二日～四月十七日
両本殿移設地掘削及び境内地へ土砂運搬。③
四月十一日
アルミパネルの仮倉庫を設置し、倉庫内の祭典用具を搬入。
四月十二日～十三日
倉庫二棟解体。④
四月十七日～十九日
両本殿移設地砕石敷設、転圧。擁壁 石積み基礎。⑤
五月三日～四日
拝殿内備品等を搬出。
五月十四日
県立博物館学芸員二名、町重文絵馬外四点取り外し、博物館へ運搬。
五月二十一日～二十二日
拝殿前に足場設置、向拝解体。⑥
五月二十三日
仮拝殿(ユニットハウス)を設置。⑦
五月二十四日
町文化財保護委員四名、向拝懸魚、瓦、棟札

検分。⑧

五月二十五日
社殿解体清祓祭。
五月二十八日～六月五日
社殿(拝殿、幣殿、神饌所、貴賓室、神職控え室)解体。⑨
五月三十日～三十一日
狛犬一对、灯笼一对仮移設。
六月八日
両本殿移設地測量。
六月十一日～十六日
両本殿前擁壁基礎並びに石積み。⑩
六月十六日～七月二十五日
両本殿奥擁壁石積み。⑪
七月二十一日～二十五日
両本殿奥擁壁の上に土嚢敷設。⑫
七月二十四日
両本殿移設地排水枡設置。⑬
七月二十七日
両本殿奥法面成形。⑭
七月二十九日
両本殿前擁壁の上に延べ石設置。⑮
七月三十日
両本殿移設地地鎮祭。同移設地ワイヤーメッシュ敷設。⑯
七月三十一日
両本殿移設地基礎全面にコンクリート打設。⑰
八月五日

⑱

両本殿移設地排水溝切り。⑱
八月九日～十一日
境内上段に玉垣、石段設置。⑲
八月二十日
社殿建設地測量。
八月二十三日～二十四日
鶴崎神社本殿移設地へ基礎石設置。⑳
八月三十一日～九月四日
両本殿前石垣左側及び西側塀回り石積み及び延べ石設置。㉑
九月二日
鶴崎神社・八幡神社仮殿遷座祭。
九月三日～六日
鶴崎神社本殿移設準備(曳家)。㉒
九月四日～五日
鶴崎神社本殿亀腹鉄筋、型枠組み。㉓
九月六日
鶴崎神社本殿亀腹型枠にコンクリート注入。㉔
九月十日
鶴崎神社本殿亀腹型枠撤去。亀腹内に土搬入。㉕
九月十日～二十一日
鶴崎神社本殿移設。㉖
九月十九日
鶴崎神社本殿土台設置(ヒバ材)。㉗
九月二十五日～二十六日
鶴崎神社本殿柱ホゾ切り出し。㉘
十月九日～十日