



② 進入路擁壁石積み



① 進入路造成



④ 倉庫2棟解体



③ 両本殿移設地掘削



⑥ 向拝解体、鬼瓦・懸魚保存



⑤ 両本殿移設地奥擁壁基礎



⑧ 向拝唐破風から降ろされた鬼瓦



⑦ ユニットハウスの仮拝殿設置

- ◆軒化粧板張り。④6
- ◆桔木取り付け。④7
- ◆軒付け取り付け。④8
- ◆野垂木取り付け。④9
- ◆櫛形取り付け。⑤0
- ◆箕甲垂木取り付け。⑤1 ◆屋根地張り。⑤2
- 十二月九日～十一日
社殿隅木取り付け。⑤3
- 十二月十二日～十六日
拝殿前足場組み替え。
- 十二月十七日
向拝接合柱部分加工。
- 十二月十九日～二十日
両向拝設置。社殿虹梁墓股取り付け。⑤4
- ◆柱取り付け。⑤5 ◆虹梁取り付け。⑤6
- ◆木鼻取り付け。⑤7 ◆榎組取り付け。⑤8
- ◆桁取り付け。⑤9 ◆太平束取り付け。⑥0
- 十二月二十二日～二十六日
社殿貫取り付け。桁垂木溝修正。正月準備。
- 十二月二十三日～二十六日
両脇殿軒付け銅板葺き。⑥1

【平成二十一年】

- 一月六日～一月十六日
両脇殿軒付け銅板葺き。
- 一月七日～九日
社殿貫取り付け。
- 一月十六日～十九日
社殿化粧貫取り付け。①
- 一月二十二日～二十日

- 社殿壁小舞竹取り付け。②
- 一月二十四日～五月二十七日
社殿屋根木工事
- ◆破風板取り付け。③
- ◆隅木取り付け。
- ◆茅負取り付け。⑤
- ◆桔木取り付け。⑦
- ◆軒化粧板取り付け。
- ◆野垂木取り付け。⑧
- ◆櫛形取り付け。
- ◆箕甲垂木取り付け。⑩
- ◆軒取り付け。
- ◆前包取り付け。⑪
- ◆木連格子取り付け。⑫
- ◆屋根地板取り付け。⑬
- ◆箱棟取り付け。⑭
- ◆鬼、鳥衾取り付け。⑮
- ◆懸魚取り付け。⑯
- ◆鬼紋、棟紋取り付け。⑰
- 社殿屋根葺き工事。⑱
- 四〇・四cm×一八・七cm、厚さ〇・三mmの銅板を約二万枚使用した一文字葺き。
- 軒口は五段葺き。
- 二月五日～七日
荒壁塗り。⑲
- 三月十四日～十七日
社殿西側スロープ石積み及び延べ石設置。⑳
- 五月二十八日～
- 社殿内部木工事

- ◆内法取り付け。
- ◆長押取り付け。㉒
- 六月二十四～二十九日
社殿西側階段及び側溝設置。
- 七月十五日
仮拝殿撤去。
- 八月十八日～二十二日
足場撤去。㉔
- 九月～十月
◆漆喰壁塗り。㉕
- ◆祝詞殿檜無垢、幣殿檜合板、拝殿前廊下檜無垢、受付室檜合板床板張り。㉖
- ◆祈禱受付室カウンター取り付け。
- ◆祝詞殿底目天井拝殿、幣殿竿天井、向拝格天井、神務室、予備室竿天井張り。㉗
- ◆向拝懸魚、蛙股取り付け。㉘
- ◆拝殿、幣殿階取り付け。㉙
- ◆建具取り付け。
- ◆照明器具取り付け。音響設備。㉚
- ◆神務室、予備室畳搬入。
- ◆神務室、予備室石段設置。㉛
- ◆六葉金具、唄金具取り付け。㉜
- ◆神饌所流し台、収納庫取り付け。㉝
- ◆水道設備。
- ◆調度品設置。㉞
- ◆高欄取り付け
- ◆擬宝珠、笹金具取り付け。㉟
- ◆鶴崎神社側仮渡り階段設置。
- ◆敷居取り付け。㉑
- ◆腰板取り付け。㉓